



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรด
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

๑.๑ กลยุทธ์ : การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการของดีตำบลหนองหัวแรต	๑) เพื่อเพิ่มมูลค่าในชุมชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ๒) ยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองหัวแรต	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๘ - ธันวาคม ๖๘	/		
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	เพื่อให้ประชาชนได้รวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ส่งเสริมการมีงานทำ/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มีนาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสวนสาธารณะชุมชน ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาคีรัฐและเอกชนแบบครบวงจร

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการคัดแยกขยะ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๔๕๐	๒๙,๕๕๐	เมษายน ๖๙ - กันยายน ๖๙		/	
๒	โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดก๊ายไข่เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	๖๕,๐๐๐	๑๒,๗๐๐	๕๒,๓๐๐	มกราคม ๖๙ - มีนาคม ๖๙			/
๓	โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อชนิดใหม่	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	/		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนของแมวและสุนัข	๑๗๙,๖๐๐	๐.๐๐	๑๗๙,๖๐๐	ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๗๐	/		
๕	โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	๓๐,๐๐๐	๓,๖๒๘	๒๖,๓๗๒	ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๗๑			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสวนสาธารณะชุมชน ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
 (๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	/		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

๒.๒ กลยุทธ์ : การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำกิจกรรมเพื่อสังคม	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	มิถุนายน ๖๘ - สิงหาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณซอยข้างธนาคาร ธกส. ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังอำเภอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรตกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เมษายน ๖๙ - กรกฎาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากบริเวณไร่ นายสมบุรณ์ เดชขุนทด ถึงบริเวณไร่ นายแจ้ง เกาพุทธรา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	เมษายน ๖๙ - กรกฎาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกดจอก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้าน นายปลอดแตะกระโทก ถึงบริเวณบ้าน นายชาติ ปิ่นกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เมษายน ๖๙ - กรกฎาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ บริเวณซอยโรงขนมจีน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๕	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ บริเวณเส้นข้างโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ บริเวณเส้นข้างโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา	<p><u>ช่วงที่ ๑</u> ผิวจราจร กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๓</u> ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร</p>	๓๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๙ - สิงหาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างห้องประชุมประปาโรงประปาโรงถ่วงถ่วงถ่วงถ่วง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างห้องประชุมประปาโรงถ่วงถ่วงถ่วงถ่วง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถึง	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑,๓๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙ - มีนาคม ๖๙			/
๗	โครงการปรับปรุงตลาดสดหนองหัวแรต บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงตลาดสดหนองหัวแรต บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ ปรับปรุงหลังคาตลาดสด ปริมาณงานพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๘๙๓ ตารางเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙ - พฤษภาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานก่อสร้างรั้วเหล็กกันตกรอบสระน้ำ ความยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - เมษายน ๖๙	/		
๙	โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ปรับปรุงอาคารหอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ปริมาณงาน ปรับปรุงเวที งานฝ้าเพดาน งานประตูดังและงานอื่นๆ ตามเหมาะสม พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๙ - สิงหาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด เทศบาลตำบลหนองหัวแรต จังหวัดนครราชสีมา ๑ สาย	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มีนาคม ๖๙		/	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากขอยโรงสี ถึงบ้านนางมี เพ็งพลา	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากขอยโรงสี ถึงบ้านนางมี เพ็งพลา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๕๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๑๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๗๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙ - เมษายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านบูกจอก หมู่ที่ ๕ จากทางแยกโรงนมจีน ไปหนองรังกา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านบูกจอก หมู่ที่ ๕ จากทางแยกโรงนมจีน ไปหนองรังกา จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ จากทางเข้าหมู่บ้านถึงคลองสารเพชร จำนวน ๗ ต้น จุดที่ ๒ ถนนทางเข้าศาลา SML จำนวน ๘ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙ - เมษายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๑ จากโรงเรียนบ้านคลองสารเพชร ถึง โรงงานปุ๋ย TTV จำนวน ๗ ต้น จุดที่ ๒ ซอยปรารณา จำนวน ๘ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำสาธารณะ ถึงคลองสารเพชร	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำสาธารณะ ถึงคลองสารเพชร จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙-เมษายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากแยกเข้าหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากแยกเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๖ ต้น	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากท้ายหมู่บ้าน ถึงสระประปา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากท้ายหมู่บ้าน ถึงสระประปา จำนวน ๑๔ ต้น	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙- เมษายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากไร่นางลำดวน เปลกระโทก ถึงไร่นายพิชิต เปลกระโทก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากไร่นางลำดวน เปลกระโทก ถึงไร่นายพิชิต เปลกระโทก จำนวน ๕ ต้น	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณทางแยกศาลา SML	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณทางแยกศาลา SML จำนวน ๑๐ ต้น	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙-เมษายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากทางแยกเข้าหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากทางแยกเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๕ ต้น	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากสี่แยกหลังอำเภอ ไปซับหวายใน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากสี่แยกหลังอำเภอ ไปซับหวายใน จำนวน ๑๔ ต้น	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙- เมษายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากสามแยกบึงกระโทก ถึง สระน้ำสาธารณะ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากสามแยกบึงกระโทก ถึง สระน้ำสาธารณะ จำนวน ๑๔ ต้น	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายเทียน โสกำปัง ถึงสี่แยก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายเทียน โสกำปัง ถึงสี่แยก จำนวน ๑๔ ต้น	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙-เมษายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบในโรงเรียน ทั้งในระดับก่อนวัยเรียนประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กเกิดความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลินและเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กนักเรียน	๑,๕๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐	มกราคม ๖๙ - มีนาคม ๖๙	/		
๒	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างประสบการณ์ตรงและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เด็กนักเรียน	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - เมษายน ๖๙	/		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๔๔,๘๐๐	๑๘๓,๖๐๐	๖๑,๒๐๐	ตุลาคม ๖๘ - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานวมถึงการศึกษทั้งในและนอกระบบในโรงเรียน ทั้งในระดับก่อนวัยเรียนประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	๑๓๘,๕๐๐	๗๔,๗๙๐	๖๓,๗๑๐	ตุลาคม ๖๘ - มิถุนายน ๖๙		/	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๓๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙			/
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน	๘๘๒,๐๐๐	๖๖๐,๒๘๕	๒๒๑,๗๑๕	ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙		/	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๓ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และแก้ไขปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(๑) แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๕๓๐	๑๙,๕๓๐	มีนาคม ๖๙			/
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ อนุรักษ์/ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	๕๒๒,๑๕๔	๒๗,๑๕๔	เมษายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๓ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และแก้ไขปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(๑) แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สิงหาคม ๖๙	/		
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและห่างไกลยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๓๒๙	๒๖,๖๗๑	มกราคม ๖๙ - มิถุนายน ๖๙			/
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	เมษายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๖๘ - ธันวาคม ๖๘	/		
๒	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	เพื่อช่วยเพิ่มพูน พันธุ์ทรัพยากรป่าไม้สร้างความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย	๒๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	พฤศจิกายน ๖๘ - มกราคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลผลิตทางเกษตร ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	เพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๙ - สิงหาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการกฎหมายนำรัฐสู่วิถีชุมชน	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๙ - มีนาคม ๖๙	/		
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๖๙ - สิงหาคม ๖๙			/
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๖๘			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มเป้าหมายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดชมรมพ่อค้า ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม ๖๘			/
๖	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สิงหาคม ๖๙	/		
๘	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	เพื่อจัดงานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๖๘			/
๙	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	แนะนำการให้บริการของเทศบาลและรับทราบปัญหาของประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มีนาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	เพื่อสร้างความรู้และวิสัยทัศน์การทำงาน ของผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มีนาคม ๖๙	/		
๑๑	โครงการเฟื่องฟ้างามอำเภอหนองบุญมาก	เพื่อจัดงานเฟื่องฟ้างามอำเภอหนองบุญมาก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๑๑	๓๘๙	พฤศจิกายน ๖๘ - ธันวาคม ๖๘			/
๑๒	โครงการจัดงานประเพณี ๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่บทบาทภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองบุญมาก	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ได้แก่ อบต.สารภี อบต.หนองบุญมาก อบต.หนองตะไก้ อบต.ไทยเจริญ อบต.บ้านใหม่ อบต.ลุงเขว้า อบต.หนองไม้ไผ่ และทต.แหลมทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๖๘ - ธันวาคม ๖๘			/
๑๔	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่และนอกเวลาราชการในการจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๖๙ - มิถุนายน ๖๙	/		
๑๕	โครงการการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้ ๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๘ - มกราคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๒ กลยุทธ์ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งความชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจเข้าร่วมการอบรมบำบัดรักษา	อบรมบำบัดฟื้นฟู หรือร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด อบรมบำบัดฟื้นฟูสำหรับผู้เสพผู้ติดและประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มีนาคม ๖๙	/		
๒	โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัยอบายมุขและยาเสพติด	เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๙ - กรกฎาคม ๖๙	/		
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานหรือฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือประชาชนทั่วไป	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๒ กลยุทธ์ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	เมษายน ๖๙ - กันยายน ๖๙	/		
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๓,๗๕๕	๖,๒๔๕	เมษายน ๖๙ - สิงหาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๒ กลยุทธ์ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งความชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๖	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน หรือการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นต้น	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๘ - มีนาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๒ กลยุทธ์ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ของภัยพิบัติในพื้นที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกู้ชีพ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๖๘ - ธันวาคม ๖๘	/		
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๒ กลยุทธ์ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปภายในตำบลหนองหัวแรต	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มิถุนายน ๖๙	/		
๔	โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปภายในตำบลหนองหัวแรต	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๘ - กุมภาพันธ์ ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๖.๒ กลยุทธ์ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๕	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ตำบลหนองหัวแรต)	เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการกู้ภัยและป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	เมษายน ๖๙ - สิงหาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป มีห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตูเป็นราคารวม เครื่องปรับอากาศ	๙๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๙๓๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๖๘ - มกราคม ๖๙		/	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ๑ คน	๒,๖๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๖๔๓,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - มิถุนายน ๖๙		/	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One จำนวน ๔ เครื่อง	๙๖,๐๐๐	๙๓,๖๐๐	๒,๔๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	๖๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	ถังน้ำแบบสแตนเลส	จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาด ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๖๘ - มกราคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ (สำหรับนายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙	/		
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ (สำหรับรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี) จำนวน ๓ ชุด	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙	/		
๓	เก้าอี้ผู้บริหาร	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๗,๐๐๐	๕,๘๘๐	๑,๑๒๐	มกราคม ๖๙ - กุมภาพันธ์ ๖๙			/
๔	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ ๑๐)	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ร.๑๐) จำนวน ๑ ชุด	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๖๘			/
๕	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ราชินี)	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ราชินี) จำนวน ๑ ชุด	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๖๘			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาพร้อมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๗๕,๘๐๐	๐.๐๐	๗๕,๘๐๐	พฤศจิกายน ๖๘ - ธันวาคม ๖๙	/		
๗	ตู้เก็บเอกสาร	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ หลัง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๖๙	/		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๔,๘๐๐	๑,๒๐๐	ตุลาคม ๖๘ - ธันวาคม ๖๘			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สำหรับติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหวาย)	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหวาย จำนวน ๑ ชุด	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๖๘ - ธันวาคม ๖๘			/
๓	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สำหรับติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหัวแรต)	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหัวแรต จำนวน ๑ ชุด	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๖๘ - ธันวาคม ๖๘			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่นายแหวน ดินกระโทก ถึงบ้าน นางมยุรี ปรุกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ จากสามแยกบ้านนายสวรรค์ ทีเกาะ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางแปดีกกระโทก ถึงไร่นายชาวฤทธิ์ ดั่งกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรง บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอาทิตย์ กรอบเพชร ถึงบ้านนางนภาพร ด้านกระโทก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรง ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากไร่นายพรมา ศรีภา ถึงบ้านนายอภิสิทธิ์ ดอกกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากแยกบ้านนางสาวตุลิตา ด้านกระโทก ถึงบ้านนางแพรวา ทีมกระโทก	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากนายบุญจันทร์ เบ้านอก ถึงนางนางประกอบ ระหาญนอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ เมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๖๐๐,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกบ้านนายนิรันดร์ โสภีผ่อง ถึงบ้านนายบัลลังก์ โพธิ์จักร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางสุพรรณรัตน์ ถึงบ้านนายชรินทร์ ตำบลกระโทก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๓ บ่อ ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่ นายดิ่ง ต่วงกระโทก ถึงไร่ นางมยุรี ปรุกระโทก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๔๗,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่นางธิดิยา เกษมศรี ถึงไร่ นายสม รื้อ กระจโทก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่ นายรำพึง กรีกสำโรง ถึงไร่ นายสมเกียรติ เถาพุทรา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่ สามีคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่ นายสุริยันต์ แผงกระโทก ถึงไร่นางเนียง ฉุนกระโทก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๓๗๘,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากไร่ นายอยู่ดวงกระโทก ถึงไร่ นายกิตติชัย ตรีไพบูลย์	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๗๓,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายป่าน ทุ่งนอก ถึงบริเวณ ไร่นายสุรัตน์ กองทรัพย์	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๔๑,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่ นายศรีชัย กาญจนอนุกุล ถึงไร่ นายสมชาย วิญราศ	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๓๘๐,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากถนนสาย ๒๔ ถึง รอยต่อคอนกรีตเดิม	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ก่อสร้างโรงจอดรถ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙		/	
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐	โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ขนาด ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙		/	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงท่อถังประปา บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ บริเวณสระน้ำ บ้านหนองกระทุ่ม	เปลี่ยนท่อถังประปารูปทรงถ้วย แคมเปญ ปริมาณงาน ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งกรองสนิม ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙	/		
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๒ จากบริเวณไร่นายแจ้ง เกาพุทรา ถึงบริเวณไร่นางกระถิน เทกระโทก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๒ จากบริเวณไร่นายแจ้ง เกาพุทรา ถึงบริเวณไร่นางกระถิน เทกระโทก จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณไร่ นายแสวง พานทอง ถึงบริเวณไร่ นายประสิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณไร่ นายแสวง พานทอง ถึงบริเวณไร่ นายประสิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณนายชาญ ประเช ถึงบริเวณนางจันทร์ ชำนาญกุล	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณนายชาญ ประเช ถึงบริเวณนางจันทร์ ชำนาญกุล จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณป่าช้า ถึงบริเวณไร่ นายจันทร์ ฉิ่ง ผักแว่น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณป่าช้า ถึงบริเวณไร่ นายจันทร์ ฉิ่ง ผักแว่น จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสามแยกหนองหินบน ถึงบริเวณไร่ นางลำดวน เลิศไธสง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสามแยกหนองหินบน ถึงบริเวณไร่ นางลำดวน เลิศไธสง จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณสระน้ำฟาร์มหมู ถึงบริเวณป่าชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณสระน้ำฟาร์มหมู ถึงบริเวณป่าชุมชน จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๙	โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนเขตโรงเรียน	ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนเขตโรงเรียน จำนวน ๕ ชุด	๑๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙	/		
๓๐	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๓๕ จุด	๓,๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในเขตตำบลหนองหัวแรต	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในเขตตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๘ ต้น	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่นายแหวน ดินกระโทก ถึงบ้าน นางมยุรี ปุกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ จากสามแยกบ้านนายสวรรค์ ทีเกาะ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางแปดกกระโทก ถึงไร่ นายเชาวฤทธิ์ ดงกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาทะแกรง บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอาทิตย์ กรอบเพชร ถึงบ้านนาง นภาพร ตำบลกระโทก	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรง ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากไร่นายพรมมา ศรีภา ถึงบ้านนายอภิสิทธิ์ ดอกกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากนายบุญจันทร์ บ้านอกถึงนางนงประกอบ ระหาญนอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ เมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๖๐๐,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกบ้านนายนิรันดร์ โสภีผ่อง ถึงบ้านนายบัลลังก์ โพธิ์จักร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสุพรรณรัตน์ ถึงบ้านนายชรินทร์ ตำบลกระโทก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๓ บ่อ ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่นายตั้ง ติวังกระโทก ถึงไร่นางมยุรี ปรุกระโทก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๔๗,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่นางธิดิยา เกษมศรี ถึงไร่นายสม รุ่งกระโทก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากไร่ นายรำพึงกรีกสำโรง ถึงไร่ นายสมเกียรติ เกาพุทธรา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายสุริยันต์ แฝงกระโทก ถึงไร่นางเนียง ฉุนกระโทก	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๓๗๘,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากไร่นายอยู่ดวงกระโทก ถึงไร่นายกิตติชัย ตรีไพบูลย์	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๗๓,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายปาน ทุ่งนอก ถึงบริเวณ ไร่นายสุรัตน์ กองทรัพย์	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๔๑,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นายศรีชัย กาญจนอนุกุล ถึงไร่นายสมชาย วิญูราศ	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๓๘๐,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากถนนสาย ๒๔ ถึง รอยต่อคอนกรีตเดิม	ก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๙๐,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙			/
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ก่อสร้างโรงจอดรถ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๙		/	
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐	โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน ขนาด ๘ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙		/	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงท่อส่งประปา บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ บริเวณสระน้ำ บ้านหนองกระทุ่ม	เปลี่ยนท่อส่งประปารูปทรงถ้วย แคมแปงู ปริมาณงาน ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตั้งกรองสนิม ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙	/		
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๒ จากบริเวณไร่ นายแจ้ง เกา พุทรา ถึงบริเวณไร่ นางกระถิน เทกระโทก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๒ จากบริเวณไร่ นายแจ้ง เกา พุทรา ถึงบริเวณไร่ นางกระถิน เทกระโทก จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณไร่นายแสวง ปานทอง ถึงบริเวณไร่นายประสิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณไร่นายแสวง ปานทอง ถึงบริเวณไร่นายประสิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณนายชาญ ประเช ถึงบริเวณนางจันทร์ ชำนาญกุล	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณนายชาญ ประเช ถึงบริเวณนางจันทร์ ชำนาญกุล จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณป่าช้า ถึงบริเวณไร่นายจันทร์ ผักแว่น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณป่าช้า ถึงบริเวณไร่นายจันทร์ ผักแว่น ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสามแยกหนองหินบน ถึงบริเวณไร่นางลำดวน เลิศโฮสง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสามแยกหนองหินบน ถึงบริเวณไร่นางลำดวน เลิศโฮสง จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณสระน้ำฟาร์มหมู ถึงบริเวณป่าชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณสระน้ำฟาร์มหมู ถึงบริเวณป่าชุมชน จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙			/
๒๙	โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนเขตโรงเรียน	ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนเขตโรงเรียน จำนวน ๕ ชุด	๑๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙	/		
๓๐	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๓๕ จุด	๓,๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๙	/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ : การคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในเขตตำบลหนองหัวแรต	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในเขตตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๘ ต้น	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๙	/		