



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

Email : nonghuaratcity@gmail.com

เว็บไซต์ : www.nonghuaratcity.go.th

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	
สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ	๓๓
สรุป	๓๗
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๔๕
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไปและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)						โครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘		โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗		โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗		รวมทั้งสิ้น		โครงการที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘		โครงการที่เพิ่มเป็นรายการใหม่งบประมาณ ๒๕๖๘		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พานิชยกรรม และอุตสาหกรรม	๑๔	๑๑,๓๒๕,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๔	๑๑,๓๒๕,๓๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๑๒๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๒๒	๑๗,๒๓๗,๐๐๐	๐	๐	๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๒๔	๒๒,๓๓๗,๐๐๐	๗	๖๔๔,๙๐๐	๐	๐	๗	๖๔๔,๙๐๐
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๒	๑๘๕,๖๖๘,๒๐๐	๐	๐	๓๙	๑๘,๐๘๘,๐๐๐	๑๓๑	๒๐๓,๗๕๖,๒๐๐	๓	๖,๔๔๒,๐๐๐	๒๗	๑๐,๘๖๙,๐๐๐	๓๐	๑๗,๓๑๑,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๐	๐	๕	๕๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๒,๕๗๔,๕๐๐	๑๓	๔,๐๒๗,๖๐๐	๐	๐	๑๓	๔,๐๒๗,๖๐๐
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๗๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๖๒	๑๓,๓๑๗,๕๐๐	๐	๐	๓	๒๘๐,๐๐๐	๖๕	๑๓,๕๙๗,๕๐๐	๒๑	๑,๔๔๐,๐๐๐	๐	-	๒๑	๑,๔๔๐,๐๐๐
รวม	๒๒๘	๒๔๐,๓๒๒,๕๐๐	๐	-	๔๙	๒๓,๙๖๘,๐๐๐	๒๗๗	๒๖๔,๒๙๐,๕๐๐	๔๙	๑๒,๗๔๔,๕๐๐	๒๗	๑๐,๘๖๙,๐๐๐	๗๖	๒๓,๖๑๓,๕๐๐
๗. ครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙	๔,๘๕๒,๔๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘	๕๐๑,๔๐๐	๒๘	๑๓,๓๕๓,๘๐๐	๒	๕๙,๖๐๐	๓	๑๐๐,๕๐๐	๕	๑๖๐,๑๐๐
รวมโครงการและครุภัณฑ์	๒๔๗	๒๔๕,๑๗๔,๙๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕๗	๒๔,๔๖๙,๔๐๐	๓๐๕	๒๗๗,๖๔๔,๓๐๐	๕๑	๑๒,๘๐๔,๑๐๐	๓๐	๑๐,๙๖๙,๕๐๐	๘๑	๒๓,๗๗๓,๖๐๐

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘										รวมทั้งสิ้น (โครงการ)
	โครงการที่ตั้งในเทศบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘				รวม (โครงการ)	โครงการที่เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๒๕๖๘				รวม (โครงการ)	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม	๑	๐	๑	๐	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๒
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๐	๐	๗	๐	๗	๐	๐	๐	๐	๐	๗
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐	๓	๐	๓	๐	๑๐	๑๗	๐	๒๗	๓๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	๓	๓	๗	๐	๑๓	๐	๐	๐	๐	๐	๑๓
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๓	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๓
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๗	๒	๑๙	๐	๒๘	๐	๐	๐	๐	๐	๒๘
รวม	๑๑	๕	๔๐	๐	๕๖	๐	๑๐	๑๗	๐	๒๗	๘๓
๗. ครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๐	๐	๒	๐	๒	๒	๑	๐	๐	๓	๕
รวมโครงการและครุภัณฑ์	๑๑	๕	๔๒	๐	๕๘	๒	๑๑	๑๗	๐	๓๐	๘๘

โครงการ/ครุภัณฑ์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ	๑	๐	๑	๗,๖๘๐,๐๐๐
โครงการกั้นเงิน เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ	๑	๘	๓	๑๘๔,๐๐๐
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ โครงการ	๐	๑๐	๑๗	-
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๗ โครงการ	๒๓	๑๓	๒๑	๖,๙๔๙,๕๐๐
โครงการกั้นเงินเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ	๔	๑	๐	๑,๕๕๖,๐๐๐
โครงการกั้นเงิน เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ	๑	๐	๐	๔๖๗,๐๐๐
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ	๑	๐	๐	๗๓๑,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๑	๓๒	๔๒	๑๗,๕๖๘,๐๐๐

วิธีการคำนวณร้อยละให้นำเอาจำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการแล้ว (จากเทศบัญญัติ,โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่,จ่ายขาดเงินสะสม ,เงินอุดหนุน) ตั้งหารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ แล้วคูณด้วย ๑๐๐

** จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

๔๔

๓๐๕

X ๑๐๐

=

๑๔.๔๓

**** พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๓%**

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการของดีตำบลหนองหัวแรต	๗๐,๐๐๐	✓				๑๕,๖๙๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๒๐,๐๐๐					๑๕,๖๙๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๐,๐๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

➤แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐			✓		-	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการชุมชนสะอาดปราศจากขยะลอยปลอดยักษ์ ใช้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ซ้ำอุบัติซ้ำ เทศบาลหนองหัว แรต	๓๐,๐๐๐			✓		-	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๙๔,๙๐๐			✓		-	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐			✓		-	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กอง สาธารณสุขฯ	
	รวมทั้งสิ้น	๖๓๔,๙๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลหนองหัวแรต	๕,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากนายแสนท์ กาศกระโทก ถึงบ้านนายช่วง กริบกระโทก	๖๘๒,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณบ้าน นายอิสรชน โนนแก้ว ถึงบริเวณบ้าน นางจันทร์ทิพย์ เจนกระโทก	๗๖๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอสูงชัย เจริญ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณถนนหมายเลข ๒๔ ถึงบริเวณ บ้านนางสำรวย คูท่านา	๔๘๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากบริเวณไร่ นายธนดล เกาพุทรา ถึงบริเวณไร่ นายสาย พยัคฆ์จันทร์	๒๖๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากบริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ้านหนองหิน	๒๔๙,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ เลียบคลองสารเพชรด้านทิศตะวันตก	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณถนนหมายเลข ๒๔ ถึงห้องแถวร้าน ก.พาณิชย์	๔๘๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกดจอก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่ นายแทน ชุมผักแว่น	๔๘๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ บริเวณเลียบคลองสารเพชรด้านทิศตะวันออก (จากบริเวณบล็อกคอนเวิร์ด ถึงวัดเดชพรอุดมฤทธิ์)	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณป่าช้า ถึงไร่นายเลียบศรีมกระโทก	๔๘๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณสี่แยกถนนคอนกรีตทางไปบ้านหนองกระทุ่ม ถึงตำบลหนองไม้ไผ่	๔๙๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณไร่นายสมพร ครุฑขุนทด ถึงไร่นายโยธิน ศรีชำนาญ	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณถนนคอนกรีต สายหนองหิน-ตำบลหนองตะไก้ ถึงบริเวณที่นางเทพ กาศกระโทก	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซังโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นายน้อย จันทรศิริสุข ถึงไร่นางสุนทร หงิมกระโทก	๔๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นายสมนึก ทบผา ถึงไร่นางกาเหว่า บุญญภรณ์	๔๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นางทองดี แก้วงาม ถึงนางนังกาไล จันทร์ผักแว่น	๓๙๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณบ้านนายอำ กิ่งกระโทก ถึงที่นางสุนัน โสนาพูล	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากแยกถนนคอนกรีต ถึงวัดเดชพรอุดมฤทธิ์	๑,๒๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณบ้านนางอุดมพร คุ้มกระโทก ถึงบริเวณบ้านนางลำพวน คุ้มกระโทก	๓๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณบ้านนายอาน กับกระโทก ถึงที่ นางแจจ กาจกระโทก	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๔	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จากบริเวณถนน หัวแหลม-สระมะค่า ถึงทางไปวัดบุกระโทก	๔๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๕	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จากบริเวณถนน หัวแหลม-สระมะค่า ถึงทางไปวัดหนองกระทุ่ม	๔๕๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๖	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จากบริเวณบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	๔๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๗	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ถนนเส้นหลังโรงเรียนหนองบุญมากประสงศ์วิทยา จากบ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ถึงบ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๘	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ บริเวณสี่แยกบ้านนายหริด ปลิดกระโทก	๕๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๒๙	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บ้านบุกดจอก หมู่ที่ ๕ บริเวณทางเข้าวัดบุกดจอก	๕๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘
๓๐	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ บริเวณสามแยก ทางไปวัดบุกระโทก	๕๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านตลาดใหม่สามัคคี ถึงบริเวณบ้านซับหวาย (ถนนเส้นหลังอำเภอ)	๘๓๘,๐๐๐	✓				๕๘๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ถึงบริเวณที่ดินนางสายชล ไชยศรีษะ	๓๙๔,๘๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถึงบริเวณบ้านนางสำรวย บวชกระโทก	๒๘๓,๐๐๐	✓				๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๖,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากสนามกีฬา ถึงศาลา SML	๕๔๕,๐๐๐	✓				๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอสูง ชัยเจริญ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณศาลา SML ถึงบ้าน นายบุญยืน คล้ายพวง	๖๓๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณไร่นายคุณภาพ ตุ่มทอง สกุล ถึงไร่นายเยาว์ ตะกระโทก	๑,๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะถนน บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายสังวาล ตะกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายดอน จอมกระโทก	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากไร่นายอัสพล ชุนราสำโรง ถึงไร่นายยอด ภาคกระโทก	๒๕๓,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๐	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบริเวณแยกทางหลวง หมายเลข ๒๔ ถึงบริเวณบ้านนางศิริมาศ เดชหาญ	๓๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบริเวณไร่นางรำพึง กรีกสำโรง ถึงบริเวณ ไร่นายนิล ต่ากระโทก	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณฝายน้ำล้น ถึงนายนายอภิชาติ เพิ่มพูน	๓๙๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ สายบ่อทิ้งขยะ	๓๙๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณบ้านนายสุเทพ เจริญธรรม ถึง บริเวณบ้านนางสาวเงิน จินดอน	๒๖๒,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณไร่ นายเสนอ บัองกระโทก ถึง คลองสารเพชร	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๓๑๓,๘๐๐			✓		-	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔๗	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองหัวแรต	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากบริเวณสามแยกวงเวียน ถึงบริเวณบ้านนายจรูญ เสือกลาง	๗๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๗
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากสามแยกบ้านเรือนไทย ถึงบ้านนายอนุวัฒน์ ปลื้มกระโทก	๑๐๖,๐๐๐	✓				๑๐๖,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๗
๕๐	โครงการติดตั้งกระจกโค้งมนภายในตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๑๑ จุดๆ	๕๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๗
๕๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๒ ต้น	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๗
๕๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ต้น จากบริเวณป่าช้า บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ ถึงบริเวณบ้านโนนสมบูรณ์	๔๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณ หจก. สมบูรณ์แทรกเตอร์ ถึงไร่นาย ประสิทธิ์ หวังแอบกลาง	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ จากไร่นางจินดา ผาสุก ถึงไร่นายสมพร หวัง ประสภารณ์	๑๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณที่นายนายสุนทร จิตต์มณี ถึงที่นางบัวผัน ด้วงกระโทก	๔๖๗,๐๐๐	✓				๔๒๓,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ สายข้างบริษัท ซี.เค. แอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด จากไร่นาง สุกัญญา ชุมเงิน ถึงบ้านนางนงนุช กิมกระโทก	๑๒๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณไร่นายสมพงษ์ ไชกระโทก ถึงไร่นาย บุญนาค กรวยสวัสดิ์	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบริษัท ซี.เค. แอนด์ซินส์ ฟาร์ม จำกัด	๗๓๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายเว ไทยยั้ง ถึงค่ายกิตตินันท์	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๒๖,๕๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากรอยต่อถนนคอนกรีต ถึงเขตโรงแปง PVD	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณไร่นายพินิจ ด้านกระโทก ถึงไร่นางอารีย์พร อุ่นเรือน	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณไร่นายเสนห์ ภาศกระโทก ถึงไร่นายแทน ชุมผักแว่น	๒๕๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกด จอก หมู่ที่ ๕ ซ้ำงวัดบุกดจอก	๑๓๐,๐๐๐	✓				๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกด จอก หมู่ที่ ๕ จากนายนายอำ กิ่งกระโทก ถึงบ้านนาย แหยม บ้องกระโทก	๔๒๐,๐๐๐	✓				๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกด จอก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสุทิดา ปลิวกระโทก ถึงบ้าน นางทิม ปลิวกระโทก	๑๒๐,๐๐๐	✓				๑๐๗,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกด จอก หมู่ที่ ๕ ทางเข้าสะพานองรังกา	๑๙๐,๐๐๐	✓				๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๗	โครงการก่อสร้างรางน้ำเข้าสะพานองรังกา บ้านบุกด จอก หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกด จอก หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายหิรัญ โทโส ถึงบ้านนาง คะนิงสุข แยมประโคน	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๖๙	โครงการก่อสร้างรั้วกันพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำ ตลาดสดหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๐	โครงการปรับปรุงลานกีฬา บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หัวแรต หมู่ที่ ๖ จากสระน้ำสาธารณะ ถึงถนนทางหลวง สาย ๒๔	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลอง สารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณที่ นานายทองศรี นิราราช ถึงฝายน้ำล้น	๔๙๕,๐๐๐	✓				๔๓๓,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลอง สารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณสามแยกกลางหมู่บ้าน ถึง สวนนายดำรงค์ จงดี	๑,๒๕๙,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระ โทก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณบ้านนางอบ โสตา ถึงบริเวณ บ้านนายยอด โอตผักแว่น	๖๓,๐๐๐	✓				๕๖,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายโยธิน ศรีชำนาญ ถึงบ้าน นายหล้า ห้อยผักแว่น	๑๓๗,๐๐๐	✓				๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณไร่นางเปลื้อง ฉิงผักแว่น ถึงไร่นาง สำรวย อางทวิคูณ	๒๔๐,๐๐๐	✓				๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบ้านบริเวณบ้านนางเทียม ไชกระ โทก ถึงบ้านนางจันทร์ สลูงอยู่	๖๘๗,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายสถาพร ตะกระโทก	๗๐,๐๐๐	✓				๖๘,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๗๙	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสามแยกศาลา SML ถึงไร่นายสุเทพ เจนฤทธิ์ธรรม	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากไร่นางต้อยดิ่ง กกกระโทก ถึงไร่นาง พัด กลักกระโทก	๓๙๐,๐๐๐	✓				๓๓๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณที่น่านางบุญจันทร์ บ้านนอก ถึงที่น่านายสมพร กกกระโทก	๔๘๔,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายไว นุชกระโทก ถึงไร่นายณรงค์ นุชกระโทก	๓๗๖,๐๐๐	✓				๓๕๒,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นายสมบุรณ์ นุชกระโทก ถึงไร่นายสวัสดิ์ กกกระโทก	๔๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณบ้านนางสุภาพร เสียดขุนทด ถึงที่นายนายเลียบ ครีมกระโทก	๔๔๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นายสมพร กกกระโทก ถึงไร่นายสงัด กล้าแข็ง	๓๔๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณสระหนองซงโค ถึงสามแยกไร่นายต่ำ ก้อกระโทก	๔๖๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากไร่นายณรงค์ สลูงอยู่ ถึงคลองสารเพชร	๑๒๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากคลองสารเพชร ถึงไร่นายสมคิด กลิ้งกระโทก	๔๗๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณศาลา SML ถึงบ้าน นางเป่า ชากะโทก	๔๑๒,๕๐๐	✓				๓๗/๓,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณโรงพักหมู บริษัท ซี.เค. แอนด์ ซันส์ฟาร์ม ถึงถนนคอนกรีต	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ พร้อม ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๙๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพัก บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากไร่นายเสนอ บ่อกระโทก ถึงไร่นายสำลี ศรีสมุทร	๒๖๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๑๔ จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๘ ถึงทางแยกข้างลานมันไพรวัลย์	๓๗๐,๐๐๐	✓				๓๕๘,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณไร่นายเสนอ ปล้องกระ โทก ถึงบริเวณบ้านนางจรัส ดีเกษม	๓๙๒,๐๐๐	✓				๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณบ้านนายสม บุ่มกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายสง ปิ่นกระโทก	๑๑๗,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๙๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณสามแยกถนนคอนกรีต กลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายวินัย จินดอน	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณที่นายนายอ่วม เต็มกระโทก ถึง คลองสาร เพชร	๖๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณที่นางนางแดง แก้วประโคน ถึงนางนงลักษณ์ วรรณขาลี	๑๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่ นายวิจิตตา ด้านกระโทก ถึงไร่ นาย เอียง ต่อมกระโทก	๓๙๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่ สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณไร่นายจ้อย กอหญ้า กลาง ถึงไร่นางละไม คงสืบชาติ	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่ สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากถนนคอนกรีต ถึงไร่นาง หลบ บ้องกระโทก	๔๙๐,๐๐๐	✓				๔๓๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๗
๑๐๔	โครงการถนนบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำบุ กระโทก ตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก ถึงทางไป ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๗
๑๐๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากไร่นางสาย เต็มกระโทก ถึงบริเวณถนนเชื่อมต่อ หมู่บ้านสวรรค์วาริ ตำบลหนองตะไกร	๙,๔๘๓,๐๐๐	✓				๗,๖๘๐,๐๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๗

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายสังวาล ตะกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายดอน จอมกระโทก	๔๘๗,๐๐๐	✓				๔๖๗,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๖
๑๐๗	โครงการก่อสร้างหอลังประปารูปทรงถ้วยแซมเปญ บ้านมอสูงชัยเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๕๑,๕๐๐	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ๒๕๖๖
๑๐๘	โครงการปรับปรุงหอลังประปา บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๐๐,๐๐๐	✓				๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๕๗,๐๖๖,๑๐๐					๑๗,๕๖๘,๐๐๐		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

➤แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
๒	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	๒๕,๐๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๙๗,๒๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๙๖,๗๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐		✓			-	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน	๗๔๙,๗๐๐		✓			-	กองการศึกษา	
๗	โครงการอุดหนุนเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพื้นที่ตำบลหนองหัวแรต	๒,๐๖๔,๐๐๐		✓			-	กองการศึกษา	
	รวมทั้งสิ้น	๓,๑๘๗,๖๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๑๐๐,๐๐๐	✓				๔๒,๔๓๒	กองการศึกษา	
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๒๐๐,๐๐๐					๔๒,๔๓๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

➤ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรมจัดงานประเพณีวัน เข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๔๐,๐๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๔๕๐,๐๐๐	✓				๔๑๓,๗๕๑	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖๔๐,๐๐๐					๔๖๓,๗๕๑		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	๗๐,๐๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ

➤แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๓๐,๐๐๐	✓				๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๓๐,๐๐๐	✓				๑,๖๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ

➤แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๒๐,๐๐๐	✓				๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๕,๔๙๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดงานประเพณี ๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนองบุญมาก	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง	
๑๒	โครงการการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐		✓			-	กองคลัง	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๒๐,๐๐๐	✓				๔๒๐,๐๐๐	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๑,๐๒๐,๐๐๐					๔๖๖,๐๙๘		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ

➤แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจเข้าร่วมการอบรมบำบัดรักษา	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติด	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	๒๙๐,๐๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ

➤แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๕๓๑	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ตำบลหนองหัวแรต)	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๓๐,๐๐๐					๗,๕๓๑		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๑๑,๖๐๐			✓			กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น		๕๙,๖๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑	จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ทรงสูง ๖ ช่อง	๗,๕๐๐	✓				๗,๕๐๐	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติมเป็น รายการใหม่ ๒๕๖๗
	รวมทั้งสิ้น	๗,๕๐๐					๗,๕๐๐		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม (เก้าอี้บุวม)	๓๗,๕๐๐	✓				๓๗,๕๐๐	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ' ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	๖๘,๐๐๐	✓				๖๘,๐๐๐	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๓	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	๕,๕๐๐			✓		-	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน ๔ หลัง	๓๑,๒๐๐	✓				๓๑,๒๐๐	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๕	จัดซื้อโต๊ะบรรยาย (โพเดียม)	๑๒,๕๐๐			✓		-	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ' ๒๕๖๗
	รวมทั้งสิ้น	๑๕๔,๗๐๐					๑๓๖,๗๐๐		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๓๙,๖๐๐	✓				๓๙,๖๐๐	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๒	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บี ทียู	๒๗,๙๐๐			✓		-	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๓	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตัวๆ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๖,๗๐๐	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔	เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนัก จำนวน ๓ ตัว ๆ	๑๖,๕๐๐	✓				๑๔,๙๗๐	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๕	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๕ ตัว	๕๐,๐๐๐	✓				๔๔,๕๐๐	กองคลัง	เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๘
๖	เก้าอี้แบบมีพนัก จำนวน ๕ ตัว ๆ	๒๗,๕๐๐		✓			-	กองคลัง	เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น		๑๙๑,๕๐๐					๑๒๕,๗๗๐		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา									
๑	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	๖,๐๐๐		✓			-	กอง การศึกษา	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๗,๐๐๐		✓			-	กอง การศึกษา	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๓	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๖,๖๐๐				✓	-	กอง การศึกษา	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๗๐๐				✓	-	กอง การศึกษา	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
	รวมทั้งสิ้น	๒๐,๓๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๔,๐๐๐	✓				๖๓,๘๐๐	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๙๐๐	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA	๑๕,๐๐๐	✓				๑๑,๓๐๐	กองคลัง	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๔	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	๒๓,๐๐๐	✓				๒๓,๐๐๐	กองคลัง	เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น		๑๑๗,๐๐๐					๑๑๓,๐๐๐		

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา									
๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๑,๐๐๐			✓		-	กอง การศึกษา	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๑๑,๐๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา									
๑	กล้องถ่ายภาพ แบบดิจิทัล	๓๐,๐๐๐			✓		-	กอง การศึกษา	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
	รวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐					-		

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	จัดซื้อรถเข็นปูน แบบล้อเดียวล้อพียู	๓,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
	รวมทั้งสิ้น	๓,๐๐๐					-		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	๓๕,๐๐๐	✓				๓๕,๐๐๐	กองช่าง	กักเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	กองช่าง	กักเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้ง	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	กองช่าง	กักเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์	๔,๕๐๐	✓				๔๕,๐๐๐	กองช่าง	เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๕	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	๕,๓๐๐	✓				๕,๓๐๐	กองช่าง	เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๖	จัดซื้อไขควงกระแทกไร้สาย	๓,๙๐๐	✓				๓,๙๐๐	กองช่าง	เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
๗	จัดซื้อกล่องวัดมุม แบอ์อิเล็กทรอนิกส์	๑๐๓,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๑๘๖,๗๐๐					๑๒๔,๒๐๐		

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๖. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑	เลื่อยโซ่ยนต์	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	กันเงิน เพิ่มเติม เป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๕๐,๐๐๐					-		

สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การมาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบหนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗		โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗		โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑) การพัฒนาด้าน เกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชย์กรรม และ อุตสาหกรรม	๑๔	๑๑,๓๒๕,๓๐๐	-	-			๑๔	๑๑,๓๒๕,๓๐๐
๒) การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม	๒๒	๑๗,๒๓๗,๐๐๐	-	-	๒	๕๑๐,๐๐๐	๒๔	๒๒,๓๓๗,๐๐๐
๓) การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๙๒	๑๘,๕๖๖,๒๐๐			๓๙	๑๘,๐๘๘,๐๐๐	๑๓๑	๒๐,๓,๗๕๖,๒๐๐
๔) การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการ และการท่องเที่ยว	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	-	-	๕	๕๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๒,๕๗๔,๕๐๐
๕) การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๙	๗๐๐,๐๐๐	-	-			๙	๗๐๐,๐๐๐
๖) การพัฒนาด้าน ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิต ทรัพย์สิน และการ บริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ คุณภาพ	๖๒	๑๓,๓๑๑,๕๐๐	-	-	๓	๒๘๐,๐๐๐	๖๕	๑๓,๕๙๑,๕๐๐
รวม	๒๒๘	๒๔๐,๓๒๒,๕๐๐			๔๙	๒๓,๙๖๘,๐๐๐	๒๗๗	๒๖๔,๒๙๐,๕๐๐
ครุภัณฑ์	๑๙	๔๘,๕๒๔,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘	๕๐๑,๔๐๐	๒๘	๑๓,๓๕๓,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๗๗	๒๔๕,๑๗๔,๕๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕๗	๒๔,๔๖๙,๔๐๐	๓๐๕	๒๗๗,๖๔๔,๓๐๐

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ,แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๘๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓,๗๗๓,๖๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘		
๑) การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	๒	๑๒๐,๐๐๐
๒) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๗	๖๔๔,๙๐๐
๓) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๖,๔๔๒,๐๐๐
๔) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการ และการท่องเที่ยว	๑๓	๔,๐๒๗,๖๐๐
๕) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๗๐,๐๐๐
๖) การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๒๑	๑,๔๔๐,๐๐๐
รวม	๔๙	๑๒,๗๔๔,๕๐๐
๗) ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติ	๒	๕๙,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๑	๑๒,๘๐๔,๑๐๐
โครงการที่เพิ่มเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๒๕๖๘		
๓) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๑๐,๘๖๙,๐๐๐
รวม	๒๗	๑๐,๘๖๙,๐๐๐
ครุภัณฑ์		
๒.ครุภัณฑ์เพิ่มเป็นรายการใหม่	๓	๑๐๐,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๑	๒๓,๗๗๓,๖๐๐

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการเพิ่มเติมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม และโครงการกันเงินงบประมาณเหลืออมปี โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๔ โครงการ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๑๘,๕๖๓,๕๐๒ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม		
๑	โครงการของดีตำบลหนองหัวแรต	๑๕,๖๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
กันเงินเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ โครงการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านตลาดใหม่สามัคคี ถึงบริเวณบ้านซับหวาย (ถนนเส้นหลังอำเภอ)	๕๘๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถึงบริเวณบ้านนางสำรวย บวชกระโทก	๒๓๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างอาคารโคมอนเอกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔	๒๙๖,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากสนามกีฬา ถึงศาลา SML	๔๔๕,๐๐๐
เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ		
๖	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองหัวแรต	๑๘๔,๐๐๐
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากสามแยกบ้านเรือนไทย ถึงบ้านนายอนุวัฒน์ ปลื้มกระโทก	๑๐๖,๐๐๐
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๒ โครงการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณ หจก. สมบูรณ์แทรกเตอร์ ถึงไร่นายประสิทธิ์ หวังแอบกลาง	๔๗๒,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณที่นายนายสุนทร จิตต์มณี ถึงที่นางบัวผัน ด่วงกระโทก	๔๒๓,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายเว ไทยยิ่ง ถึงค่ายกิตตินันท์	๔๒๖,๕๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากรอยต่อถนนคอนกรีต ถึงเขตโรงแป้ง PVD	๔๗๐,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ซ้ำงวัดบุกุดจอก	๑๑๙,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากนายนายอำ กิ่งกระโทก ถึงบ้านนายแหม่ม บ้องกระโทก	๓๘๕,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสุทิดา ปลิวกระโทก ถึงบ้านนางทิม ปลิวกระโทก	๑๐๗,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ทางเข้าสะพานองรังกา	๑๗๔,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ จากสระน้ำสาธารณะ ถึงถนนทางหลวงสาย ๒๔	๒๙๘,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณที่ นานายทองศรี นิราราช ถึงฝายน้ำล้น	๔๓๓,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณบ้านนางอบ โสตา ถึงบริเวณบ้านนายยอด โอตผักแว่น	๕๖,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายโยธิน ศรีชำนาญ ถึงบ้านนายหล้า ห้อยผักแว่น	๑๒๔,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณไร่นางเปลื้อง ฉิงผักแว่น ถึงไร่นางสำรวย อาจทวีคุณ	๒๐๒,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายสถาพร ตะกระโทก	๖๘,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากไร่นางต้อยตึง กกกระโทก ถึงไร่นางพัด กลักกระโทก	๓๓๐,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายไว นุชกระโทก ถึงไร่นายณรงค์ นุชกระโทก	๓๕๒,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณศาลา SML ถึงบ้านนางเป้า ชากะโทก	๓๗๓,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณโรงพักหมู่ บริษัท ซี.เค. แอนด์ ซันส์ฟาร์ม ถึงถนนคอนกรีต	๔๐๐,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๘ ถึงทางแยกข้างลานมันไพรวัลย์	๓๕๘,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณไร่นายเสนอ ปล้องกระโทก ถึงบริเวณบ้านนางจรัส ดีเกษม	๓๕๖,๐๐๐
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณสามแยกถนนคอนกรีตกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายวินัย จินดอน	๔๙๗,๐๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากถนนคอนกรีต ถึงไร่นางหลบ บ้องกระโทก	๔๓๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ		
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากไร่นางสาย เต็มกระโทก ถึงบริเวณถนนเชื่อมต่อ หมู่บ้านสวรรค์วาริ ตำบลหนองตะไค้	๗,๖๘๐,๐๐๐
กัณเงินเพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายสังวาล ตะกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายดอน จอมกระโทก	๔๖๗,๐๐๐
จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ		
๓๒	โครงการก่อสร้างหอดังประปารูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านมอสูงชัยเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๑,๕๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงหอดังประปา บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว		
๓๔	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๔๒,๔๓๒
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐
๓๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๔๑๓,๗๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ		
๓๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๑,๐๐๐
๓๘	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๑,๖๐๐
๓๙	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๑,๐๐๐
๔๐	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	๑๕,๔๙๘
๔๑	โครงการจัดงานประเพณี ๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย	๗,๐๐๐
๔๒	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองบุญมาก	๒๐,๐๐๐
๔๓	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๒๐,๐๐๐
๔๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๗,๕๓๑

ครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และที่เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ มีการเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๕๐๗,๑๗๐ บาท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เบิกจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป		
กั้นเงิน เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗		
๑	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม (เก้าอี้บุวม)	๓๗,๕๐๐
๒	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	๖๘,๐๐๐
๓	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน ๔ หลัง	๓๑,๒๐๐
๔	จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ทรงสูง ๖ ช่อง	๗,๕๐๐
๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๓๙,๖๐๐
๖	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตัว	๒๖,๗๐๐
๗	เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนัก จำนวน ๓ ตัว	๑๔,๙๗๐
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๓,๘๐๐
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	๑๔,๙๐๐
๑๐	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA	๑๑,๓๐๐
เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ ๒๕๖๘		
๑๑	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๕ ตัว	๔๔,๕๐๐
๑๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	๒๓,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
กั้นเงินเทศบัญญัติ ๒๕๖๗		
๑๓	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	๓๕,๐๐๐
๑๔	จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐
๑๕	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้ง	๕,๐๐๐
เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ ๒๕๖๗		
๑๖	จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์	๔๕,๐๐๐
๑๗	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	๕,๓๐๐
๑๘	จัดซื้อไขควงกระแทกไร้สาย	๓,๙๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑) การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	๒	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๕,๖๙๐
๒) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๗	๖๔๔,๙๐๐	-	-
๓) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๖,๔๔๒,๐๐๐	-	-
๔) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว	๑๓	๔,๐๒๗,๖๐๐	๓	๕๐๖,๑๘๓
๕) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๗๐,๐๐๐	-	-
๖) การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๒๑	๑,๔๔๐,๐๐๐	๗	๔๖๘,๖๘๘
รวม	๔๙	๑๒,๗๔๔,๕๐๐	๑๑	๙๙๐,๕๗๑
๗) ครุภัณฑ์	๒	๕๙,๖๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๕๑	๑๒,๘๐๔,๑๐๐	๑๑	๙๙๐,๕๗๑
กเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๑๖,๗๒๙,๖๐๐	๑๖	๙,๙๓๑,๗๐๐
ครุภัณฑ์	๒๗	๖๓๘,๐๐๐	๑๕	๓,๑๖๒,๓๐๐
รวม	๔๕	๑๗,๓๖๗,๖๐๐	๓๑	๑๓,๐๙๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙๖	๓๐,๑๗๑,๗๐๐	๔๒	๑๔,๐๘๔,๕๗๑

ผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบท ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด และเป็นไปตามหลักวิชาการ ในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด และผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด จะได้นำไป ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

๒. ปัญหาและอุปสรรค

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักพระราชรัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมามีปัญหา

๑. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเมื่อเทียบกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่สุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติเทศบาลตำบลหนองหัวแรดได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประจำทุกๆ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรมว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการนำไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองหัวแรด จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณจะไม่สามารถดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงานเพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๒. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล

๓. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้อง

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

ที่ นม ๕๘๓๐๑/๒๒๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือการดำเนินการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยต้องจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งมีตัวชี้วัด ข้อ ๐๖ เรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดงานยุทธศาสตร์ฯ จึงได้จัดทำสรุปข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต (รอบ ๕ เดือนแรก) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และเป็นข้อมูลสำหรับการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบฯ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอุดมลักษณ์ สุระชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....

.....
.....



(นางปานิสรา โพธิ์เงิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นางสาวอิสรญาณ ดวงกระโทก)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

.....
.....

จำสิบเอก

(อภิชาติ นิลพิมาย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรด

-พิจารณา (☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

.....
.....

จำสิบเอก

(อภิชาติ นิลพิมาย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรด



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือการดำเนินการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และได้กำหนดตัวชี้วัดที่ O๖ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยต้องจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) จึงขอประกาศฯ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหัวแรต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.nonghuaratcity.co.th โทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๐ ๐๗๓๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

จำสืบเอก

(อภิชาติ นิลพิมาย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต

เทศบาลตำบลหนองหัวแรด
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์ : www.nonghuaratcity.go.th
อีเมลล์ : admin@nonghuaratcity.go.th
โทร : 044-300738 / 044-300739